

혈액투석 장비 설치 기반시설 점검 체크리스트

HEMODIALYSIS ROOM · INSTALLATION CHECKLIST

병원명 / HOSPITAL

점검일자 / DATE

장비 대수 / UNITS

점검자 / INSPECTOR

>>> 01 전기 설비 - ELECTRICAL

No.	점검 항목	적합	부적합	해당없음	비고 / REMARKS
1-1	장비별 단독 차단기 설치 각 투석기 전용 차단기 개별 설치 여부 / 용량확인	☐	☐	☐	
1-2	비상전력 공급장치 설치 UPS 또는 비상 발전기 유무	☐	☐	☐	
1-3	장비 전용 콘센트 설치 투석기 전용 접지 콘센트, 타 기기와 공용 금지	☐	☐	☐	

>>> 02 배수 배관 - DRAINAGE PIPING

No.	점검 항목	적합	부적합	해당없음	비고 / REMARKS
2-1	배수 배관 구배 (기울기) 확인 최소 구배 확보 여부 (역류 방지)	☐	☐	☐	
2-2	배수컵 설치 상태 배수컵 체결 및 DRAIN LINE 연결을 위한 구멍 작업 여부 요청한 사이즈로 홀 타공 명시 또는 본드 마감 금지 추가 요청	☐	☐	☐	
2-3	배수 배관 VG1 규격 확인 배수관 VG1 (50A) 이상 적용 여부	☐	☐	☐	
2-4	배수 코어 및 마감 상태 슬라브 관통부 코어 처리 및 방수·마감재 시공 적정성	☐	☐	☐	

>>> 03 급수 연결 - WATER SUPPLY CONNECTION

No.	점검 항목	적합	부적합	해당없음	비고 / REMARKS
3-1	IN / OUT 호스 구멍 (급·배수 인입구) 투석액 공급 및 드레인 인입 배관 위치·구경·마감 상태	☐	☐	☐	

종합 판정 / OVERALL RESULT

☐ 설치 가능

☐ 보완 필요

보완 요청 사항 확인 / CONFIRMED